

Моніторинг за I півріччя 2023 року

реалізації плану заходів на 2022-2024 роки з виконання завдань Стратегії розвитку Вараської міської територіальної громади на період до 2027 року

На виконання розпорядження міського голови від 11.10.2022 №231-Род-22-7210 проведено моніторинг та оцінку результативності реалізації Плану на 2022-2024 роки в розрізі затверджених цілей.

В рамках стратегічної цілі 1. **Людський капітал - основа процвітання громади.**

Виконано 4 заходи:

1. Упровадження нових STEM-технологій в освітній процес.
2. Організація денної зайнятості осіб похилого віку.
3. Професійна орієнтація за різними напрямками професійної освіти.
4. Підтримка та розвиток умов для самореалізації молоді шляхом залучення їх до гурткової роботи.
5. Проведення інформаційно-просвітницьких, історико-культурних семінарів та залучення громадських інституцій до проблем збереження та поширення культурної спадщини громади.

В стадії виконання 11 заходів.

Не виконано 28 заходів – через введення воєнного стану (Указ Президента України від 24 лютого 2022 №64/2022) та впровадження обмежень щодо фінансування певних заходів відповідно до Постанови КМУ від 09 червня 2021 р. № 590 «Про затвердження Порядку виконання повноважень Державного казначейства службою в особливому режимі в умовах воєнного стану»:

1. Реконструкція дошкільного навчального закладу (ясла-садок) №2 (виготовлення проектно кошторисної документації).
2. Реконструкція дошкільного навчального закладу (ясла-садок) №3 (виготовлення проектно- кошторисної документації).
3. Реконструкція Вараського ліцею №1 (коригування проектно-кошторисної документації; виконання робіт з реконструкції).
4. Реконструкція закладу загальної середньої освіти (виготовлення проектно кошторисної документації).
5. Капітальний ремонт Вараського ліцею №2 (коригування проектно-кошторисної документації).
6. Капітальний ремонт Вараського ліцею №3 (коригування проектно-кошторисної документації).
7. Капітальний ремонт Вараського ліцею №5 (виготовлення проектно кошторисної документації)
8. Капітальний ремонт Більськовільського ліцею (виготовлення проектно кошторисної документації).
9. Капітальний ремонт системи опалення Більськовільського ліцею (виготовлення проектно кошторисної документації)

10. Будівництво закладів дошкільної освіти у с. Більська Воля та с. Мульчиці: (виготовлення проектно кошторисної документації на будівництво закладів дошкільної освіти с. Більська Воля).
11. Будівництво школи в с. Озерці (друга черга) (коригування проектно-кошторисної документації).
12. Встановлення дитячого ігрового майданчика в ДНЗ «Берізка» с. Собіщиці
13. Будівництво спорткомплексу в місті Вараш (виготовлення проектно-кошторисної документації).
14. Будівництво міні-футбольного поля зі штучним покриттям в с. Стара Рафалівка (виготовлення проектно-кошторисної документації). Будівництво мультифункціонального спортивного поля в с. Більська Воля (виготовлення проектно-кошторисної документації).
15. Будівництво міні-футбольного поля зі штучним покриттям в с. Мульчиці (виготовлення проектно-кошторисної документації).
16. Капітальний ремонт спортивного залу Більськовільського ліцею (виготовлення проектно-кошторисної документації). Капітальний ремонт спортивного залу Собіщицького ліцею (виготовлення проектно-кошторисної документації). Капітальний ремонт спортивного залу Заболоттівського ліцею (виготовлення проектно-кошторисної документації).
17. Реконструкція стадіону в с.Собіщиці (виготовлення проектно-кошторисної документації).
18. Створення осередку волонтерського руху «Будуємо Україну разом».
19. Створення Центру національно-патріотичного виховання.
20. Створення одного молодіжного осередку у сільських населених пунктах громади.
21. Створення «Світлиці традиційної культури» на базі сільських будинків культури.
22. Облаштування криївки.
23. Відкриття коворкінг-центру на базі Вараської міської бібліотеки для дітей.
24. Придбання мобільної сцени для проведення заходів на відкритому повітрі.
25. Проведення фестивалів-ярмарків «Polissya BOOKLand».
26. Виготовлення проектно-кошторисної документації по реконструкції харчоблоку ДНЗ №2.
27. Розробка програми оптимізації мережі закладів освіти громади (дошкільної, початкової, базової, середньої) та її реалізація.
28. Відкриття філій спортивних відділень, гуртків, секцій з використанням бази закладів освіти у сільській місцевості.

В рамках стратегічної цілі 2. **Розбудова медико-соціального простору громади**

Виконано 3 заходи:

1. Впровадження системи оцінки якості надання медичних послуг у КНП «ЦПМД».
2. Забезпечення транспортними засобами пересування медичного персоналу в сільській місцевості
3. Реконструкція та капітальний ремонт приміщень КНП «ВБЛ».

В стадії виконання 6 заходів.

Не виконано 4 заходи – через введення воєнного стану (Указ Президента України від 24 лютого 2022 №64/2022) та впровадження обмежень щодо фінансування певних заходів відповідно до Постанови КМУ від 09 червня 2021 р. № 590 «Про затвердження Порядку виконання повноважень Державного казначейства службою в особливому режимі в умовах воєнного стану»:

1. Виконання робіт капітального ремонту приміщень відділень ЗОЗ в с. Рудка з дотриманням інклюзивності – 2023-2024 роки.
2. Капітальний ремонт будівлі інфекційного відділення КНП «ВБЛ».
3. Придбання гемоаналізаторів для проведення аналізів у ЗОЗ первинної ланки (ЗОЗ у с. Заболоття та с.Озерці).
4. Створення Служби екстренної соціальної підтримки для забезпечення життєдіяльності дитини в момент загострення складних життєвих ситуацій у сім'ї.

В рамках стратегічної цілі 3. **Територія комфортного і безпечного життя**

Виконано 8 заходів:

1. Створення та ведення містобудівного кадастру.
2. Капітальний ремонт асфальтобетонного покриття дороги Рівненська від дороги Т-18-08 до перехрестя з вулицею Соборна м.Вараш Рівненської області (Поточний середній ремонт дороги).
3. Виготовлення копій карт-схем перспективного використання та охорони земель Більськовільської, Сопачівської, Мульчицької, Озерецької сільських рад та карт-схем еколого-економічної придатності сільськогосподарських угідь Більськовільської, Сопачівської, Мульчицької, Озерецької та Собіщицької сільських рад.
4. Грунтове обстеження земель сільськогосподарського призначення.
5. Проведення нормативної грошової оцінки земель, в тому числі земель населених пунктів: м.Вараш, с.Собіщиці, с.Березина, с.Кругле, с.Рудка.
6. Впровадження системи відеоспостереження.
7. Проведення патрулювання міста ГФ «Вараська муніципальна варта» щодо охорони громадського порядку.
8. Забезпечення функціонування системи військового обліку призовників, військовозобов'язаних і резервістів.

В стадії виконання 13 заходів:

1. Розробка комплексного плану просторового розвитку.
2. Проведення модернізації шістдесяти чотирьох пасажирських ліфтів у багатоповерхових будинках міста.
3. Капітальний ремонт вул. Хлібороб від будинку №38 до перехрестя з вул. Шкільна в с. Стара Рафалівка Вараського району Рівненської області.
4. Проведення соціально-інформаційних кампаній, толок, втілення проєктів по сортуванню сміття (5 заходів).
5. Розроблення проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок, які або права на які будуть реалізовані на земельних торгах (аукціоні), землеоціночної документації.
6. Розроблення проєктів землеустрою щодо встановлення меж прибережної захисної смуги та водоохоронних зон уздовж річок, навколо озер, водосховищ та інших водойм.
7. Створення маломобільним групам населення безперешкодного доступу до об'єктів соціальної інфраструктури.
8. Проведення заходів та виконання завдань у галузі територіальної оборони.
9. Проведення заходів мобілізаційної підготовки та мобілізаційної готовності.
10. Розробка та затвердження Плану Дій Сталого Енергетичного Розвитку та Клімату Вараської МТГ до 2030 року.
11. Проведення заходів щодо сприяння розвитку національно-патріотичного спрямування.
12. Підготовка громадян до військової служби.
13. Проведення бронювання військовозобов'язаних за органами державної влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами і організаціями Вараської міської територіальної громади на період мобілізації та на воєнний час.

Не виконано 11 заходів - через введення воєнного стану (Указ Президента України від 24 лютого 2022 №64/2022) та впровадження обмежень щодо фінансування певних заходів відповідно до Постанови КМУ від 09 червня 2021 р. № 590 «Про затвердження Порядку виконання повноважень Державного казначейства службою в особливому режимі в умовах воєнного стану»:

1. Технічна інвентаризація інженерних мереж м. Вараш з наступним нанесенням їх на цифрову мапу громади та включенням до складу геоінформаційної системи.
2. Капітальний ремонт облаштування світлофора в районі перехрестя вул. Лесі Українки та вул. Героїв Небесної Сотні в м.Вараш.
3. Будівництво центру управління відходами (виготовлення проектно-кошторисної документації).
4. Будівництво сміттєпереробних потужностей у громаді (виготовлення проектно-кошторисної документації).
5. Розроблення схеми санітарного очищення населених пунктів громади.
6. Розроблення проєктів землеустрою щодо встановлення (зміни) меж адміністративно-територіальних утворень та меж територіальної громади.
7. Виконання робіт облаштування вуличного освітлення с. Кругле.
8. Виконання робіт Автоматизована система пожежної сигналізації та оповіщення людей про пожежу в ЗОШ №2 I-III ступенів, м-н Будівельників,56 м.Вараш, Рівненської обл.(капітальний ремонт).
9. Розроблення схем теплопостачання міста.
10. Заміна вуличного освітлення громади на енергозберігаюче та енергоефективне.
11. Проведення архітектурних та містобудівних конкурсів з подальшою реалізацією (встановлення пам'ятних знаків, створення публічних просторів, реконструкція скверів, парків, набережних тощо).

В рамках стратегічної цілі 4. **Конкурентоспроможна економіка як основа сталого розвитку громади**

Виконано 5 заходів:

1. Стимулювання розвитку тепличного господарства.
2. Розвиток фермерського господарства та кооперації на сільських територіях шляхом впровадження державних програм.
3. Сприяння розвитку міжнародного співробітництва та зовнішньоекономічної діяльності в громаді.
4. Проведення інформаційної роботи (заходів) по заохоченню до реєстрації господарської діяльності виробників та перевізників с/г продукції.
5. Щорічне проведення навчань для підприємців щодо ведення бізнесу із залученням грантових та кредитних коштів, в т.ч. в рамках державної програми «Доступні кредити 5-7-9%».

В стадії виконання 5 заходів.

Не виконано 6 заходів – через введення воєнного стану (Указ Президента України від 24 лютого 2022 №64/2022) та впровадження обмежень щодо фінансування певних заходів відповідно до Постанови КМУ від 09 червня 2021 р. № 590 «Про затвердження Порядку виконання повноважень Державного казначейства службою в особливому режимі в умовах воєнного стану»:

1. Розробка маркетингової стратегії громади (розробка та формування концепції бренду та позиціонування громади; маркетингова комунікація-промоція бренду та просування бренду громади).

2. Здійснення ефективної маркетингової кампанії туристичного потенціалу громади. Створення візуальної реклами, рекламних кампаній у місцевих, всеукраїнських засобах масової інформації. Поширення інформації про туристичний потенціал громади за допомогою сучасних систем та засобів туристичного інформування та туристичної навігації (QR-коди, телефонні додатки, сенсорні термінали, електронні карти тощо).
3. Розроблення карт-схем туристичних маршрутів.
4. Розвиток подієвого туризму - проведення щорічних масових заходів.
5. Формування та оновлення реєстру туристичних ресурсів громади, зокрема природно-рекреаційних об'єктів, історико-культурних об'єктів, об'єктів туристичної інфраструктури та маршрутів.
6. Проведення заходів (обласного фестивалю «Барви Надстир'я», м. Вараш; свята народної творчості та побуту (старостинські округи громади).

Детальна інформація щодо реалізації заходів наведена в Звіті про результати моніторингу за I півріччя 2023 року виконання плану заходів на 2022-2024 роки із реалізації Стратегії розвитку Вараської міської територіальної громади на період до 2027 року.

**Результати моніторингу за I півріччя 2023 року
виконання планів заходів на 2022-2024 роки з виконання завдань
Стратегії розвитку Вараської міської територіальної громади на період до 2027 року**

Заходи	Терміни виконання	Відповідальний виконавець	Індикатори результативності реалізації проекту					Стан реалізації проекту
			Найменування індикатора	Одиниця виміру	Прогнозоване значення	Фактичне значення	Відхилення	
Стратегічна ціль 1. Людський капітал – основа процвітання громади								
Операційна ціль 1.1. Розвиток освітнього простору								
Завдання: 1.1.1. Підвищення якості та територіальної доступності освітніх послуг, діджиталізація освіти								
Упровадження нових STEM-технологій в освітній процес	2022-2024 (щороку до 01 грудня)	Управління освіти	ЗДО №1	заклад	1	1	-	Виконано.
Реконструкція дошкільного навчального закладу (ясла-садок) №2, мікрорайон Будівельників, 42, м.Вараш, Вараського району, Рівненської області: - виготовлення проектно кошторисної документації	до 01 вересня 2023	ДЖКГМБ	-	-	-	-	-	Не виконано. У зв'язку з веденням воєнного стану та впровадження обмежень щодо фінансування заходів.
Реконструкція дошкільного навчального закладу (ясла-садок) №3, мікрорайон Будівельників, 46, м.Вараш, Вараського району, Рівненської області: - виготовлення проектно- кошторисної документації	до 01 вересня 2023		-	-	-	-	-	Не виконано. У зв'язку з веденням воєнного стану та впровадження обмежень щодо фінансування заходів.
Реконструкція Вараського ліцею №1, мікрорайон Будівельників, 55 м. Вараш, Вараського району, Рівненської області: -коригування проектно-кошторисної документації - виконання робіт з реконструкції Вараського ліцею №1 м. Вараш. Коригування"	до 01 вересня 2023	ДЖКГМБ	-	-	-	-	-	Не виконано. У зв'язку з веденням воєнного стану та впровадження обмежень щодо фінансування заходів.

Реконструкція закладу загальної середньої освіти вул.Шкільна,4, с.Рудка, Вараського району Рівненської області - виготовлення проектно кошторисної документації	до 01 вересня 2023		-	-	-	-	-	Не виконано. У зв'язку з веденням воєнного стану та впровадження обмежень щодо фінансування заходів.
Капітальний ремонт Вараського ліцею №2, мікрорайон Будівельників, 56 м. Вараш, Вараського району, Рівненської області: - коригування проектно-кошторисної документації	до 01 вересня 2023	ДЖКГМБ	-	-	-	-	-	Не виконано. У зв'язку з веденням воєнного стану та впровадження обмежень щодо фінансування заходів.
Капітальний ремонт Вараського ліцею №3, мікрорайон Перемоги, 8 м. Вараш, Вараського району, Рівненської області: - коригування проектно-кошторисної документації	до 01 вересня 2023		-	-	-	-	-	Не виконано. У зв'язку з веденням воєнного стану та впровадження обмежень щодо фінансування заходів.
Капітальний ремонт Вараського ліцею №5, мікрорайон Вараш, 36 м. Вараш, Вараського району, Рівненської області: - виготовлення проектно кошторисної документації;	до 01 вересня 2023		-	-	-	-	-	Не виконано. У зв'язку з веденням воєнного стану та впровадження обмежень щодо фінансування заходів.
Капітальний ремонт Більськовільського ліцею вул. Шкільна, 14, с. Більська Воля, Вараського району, Рівненської області: - Виготовлення проектно кошторисної документації	до 01 вересня 2023		-	-	-	-	-	Не виконано. У зв'язку з веденням воєнного стану та впровадження обмежень щодо фінансування заходів.

Капітальний ремонт системи опалення Більськовільського ліцею Більськовільський ліцей вул. Шкільна, 14, с. Більська Воля, Вараського району, Рівненської області: - виготовлення проектно кошторисної документації	до 01 вересня 2023	ДЖКГМБ Управління освіти	-	-	-	-	-	Не виконано. У зв'язку з веденням воєнного стану та впровадження обмежень щодо фінансування заходів.
Будівництво закладів дошкільної освіти у с. Більська Воля та с. Мутьниці: - виготовлення проектно кошторисної документації на будівництво закладів дошкільної освіти с. Більська Воля	до 01 вересня 2023	ДЖКГМБ Управління освіти Відділ АМБ	-	-	-	-	-	Не виконано. У зв'язку з веденням воєнного стану та впровадження обмежень щодо фінансування заходів.
Будівництво школи в с. Озерці (друга черга): - коригування проектно-кошторисної документації	до 01 вересня 2023	ДЖКГМБ Відділ АМБ	-	-	-	-	-	Не виконано. У зв'язку з веденням воєнного стану та впровадження обмежень щодо фінансування заходів.
Виготовлення проектно-кошторисної документації по реконструкції харчоблоку ДНЗ №2	до 01 вересня 2023	Управління освіти	Виготовлення проектно-кошторисної документації	-	-	-	-	Не виконано. У зв'язку з веденням воєнного стану та впровадження обмежень щодо фінансування заходів. Відсутня потреба у виготовленні ПКД, вирішується питання функціонування ЗДО №2 у зв'язку з демографічною ситуацією.

Встановлення дитячого ігрового майданчика в ДНЗ «Берізка» с. Собіщиці	до 01 вересня 2023	ДЖКГМБ	-	-	-	-	-	Не виконано. У зв'язку з веденням воєнного стану та впровадження обмежень щодо фінансування заходів.
Розробка програми оптимізації мережі закладів освіти громади (дошкільної, початкової, базової, середньої) та її реалізація	до 01 листопада 2022	Управління освіти	Старорафалівський ЗДО, ДНЗ №2 ДНЗ №3	заклад	3	0	-3	Не виконано. На стадії обговорення. Оголошено простій з 04.09.2023.у Старорафалівському ЗДО, ДНЗ №2 ДНЗ №3
Завдання: 1.1.2. Формування в учнів знань та навичок для ринку праці								
Придбання корекційних засобів навчання для спеціальних груп у закладах освіти громади	до 01 липня 2023	Управління освіти	Придбання корекційних засобів	-	-	-	-	В стадії виконання. Закупівля матеріалів відбудеться до кінця 2023 року.
Завдання: 1.1.3. Підтримка освіти впродовж життя								
Організація денної зайнятості осіб похилого віку	до 01 вересня 2023	Департамент СЗГ	Клуб «Кава+»	особи	40	40	-	Виконано
Професійна орієнтація за різними напрямками професійної освіти	до 01 вересня 2023	Департамент СЗГ	Гурток «Мнемотехніки»	особи	28	28	-	Виконано
Підтримка та розвиток умов для самореалізації молоді шляхом залучення їх до гурткової роботи	до 01 квітня 2023	МЦСС Управління освіти	Кількість груп Кількість гуртківців	- групи - особи	43 528	43 528	- -	Виконано
Операційна ціль 1.2. Здоровий спосіб життя та активні громадяни								
Завдання: 1.2.1. Розбудова спортивної інфраструктури								

Будівництво спорткомплексу в місті Вараш, Вараського району, Рівненської області: - виготовлення проектно-кошторисної документації	до 01 грудня 2023	ДЖКГМБ Департамент КТМС Відділ АМБ	-	-	-	-	-	Не виконано. У зв'язку з веденням воєнного стану та впровадження обмежень щодо фінансування заходів.
Будівництво міні-футбольного поля зі штучним покриттям в с. Стара Рафалівка: - виготовлення проектно-кошторисної документації	до 01 вересня 2023	ДЖКГМБ	-	-	-	-	-	Не виконано. У зв'язку з веденням воєнного стану та впровадження обмежень щодо фінансування заходів.
Будівництво мультифункціонального спортивного поля в с. Більська Воля: - виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництва мультифункціонального спортивного поля в с. Більська Воля	до 01 вересня 2023							
Будівництво міні-футбольного поля зі штучним покриттям в с. Мульчиці: - виготовлення проектно-кошторисної документації	до 01 вересня 2023	ДЖКГМБ	-	-	-	-	-	Не виконано. У зв'язку з веденням воєнного стану та впровадження обмежень щодо фінансування заходів.
Капітальний ремонт спортивного залу Вараського ліцею №2 (додаткові роботи)	до 01 вересня 2023	ДЖКГМБ Управління освіти	Капітальний ремонт спортивного залу	шт.	1	-	1	В стадії виконання. Реалізація проекту планується завершити у 2023 році.

Капітальний ремонт спортивного залу Більськовільського ліцею: -виготовлення проектно-кошторисної документації на виконання робіт капітального ремонту спортивного залу Більськовільського ліцею	до 01 вересня 2023	ДЖКГМБ Управління освіти	-	-	-	-	-	Не виконано. У зв'язку з веденням воєнного стану та впровадження обмежень щодо фінансування заходів.
Капітальний ремонт спортивного залу Собіщицького ліцею: -виготовлення проектно-кошторисної документації на виконання робіт з капітального ремонту спортивного залу Собіщицького ліцею	до 01 вересня 2023		-	-	-	-	-	
Капітальний ремонт спортивного залу Заболотівського ліцею: - виготовлення проектно-кошторисної документації на виконання робіт з капітального ремонту спортивного залу Заболотівського ліцею	до 01 вересня 2023		-	-	-	-	-	
Реконструкція стадіону в с.Собіщиці: - виготовлення проектно-кошторисної документації на реконструкцію стадіону в с.Собіщиці	до 01 вересня 2023	ДЖКГМБ	-	-	-	-	-	Не виконано. У зв'язку з веденням воєнного стану та впровадження обмежень щодо фінансування заходів.
Завдання: 1.2.2. Розвиток фізичної культури і масового спорту								
Проведення фізкультурно – масових та спортивних заходів (670 заходів), фестивалів з різних видів спорту, велоднів, символічних забігів, майстер – класів, показових виступів спортсменів та інших заходів	щороку до 01 грудня	Департамент КТМС	Кількість проведених заходів	кількість	100	46	-54	В стадії виконання.
Підтримка провідних спортсменів та їх тренерів за високі досягнення у спорті	щороку до 01 грудня	Департамент КТМС	Кількість відзначених спортсменів та тренерів	осіб	32	32	-	В стадії виконання.
Відкриття філій спортивних відділень, гуртків, секцій з використанням бази закладів освіти у сільській місцевості	до 01 серпня 2023	Управління освіти	Відкриття філій спортивних	-	-	-	-	Не виконано. У зв'язку з веденням воєнного

			відділень, гуртків, секцій					стану та впровадження обмежень щодо фінансування заходів.
Завдання: 1.2.3. Популяризація та утвердження здорового і активного способу життя								
Створення осередку волонтерського руху «Будуємо Україну разом»	до 01 грудня 2023	КЗ «ВМЦ»	Створення осередку	одиниць	1	0	-1	Не виконано. У зв'язку з веденням воєнного стану та впровадження обмежень щодо фінансування заходів.
Створення Центру національно-патріотичного виховання	до 01 грудня 2023	КЗ «ВМЦ» Департамент КТМС Управління освіти	Створення осередку	одиниць	1	0	-1	Не виконано. У зв'язку з веденням воєнного стану та впровадження обмежень щодо фінансування заходів.
Проведення соціально-інформаційних кампаній, навчання для молоді, тренінгів, воркшопів, молодіжних форумів, конференцій, лекцій, практикумів, семінарів, курсів та іншого (180 заходів)	щороку до 01 грудня	Департамент КТМС КЗ «ВМЦ»	Кількість заходів	одиниць	36	5	-31	В стадії виконання.
Проведення майстер-класів, ярмарок, кінопоказів, фестивалів, дебатів, таборів, походів, експедицій та іншого (180 заходів)	щороку до 01 грудня	Департамент КТМС КЗ «ВМЦ»	Кількість заходів	одиниць	36	13	-23	В стадії виконання.
Створення одного молодіжного осередку у сільських населених пунктах громади	до 01 грудня 2023	Департамент КТМС КЗ «ВМЦ»	Створення осередку	одиниць	1	0	-1	Не виконано. У зв'язку з веденням воєнного стану та впровадження обмежень щодо фінансування заходів.

Проведення соціально-інформаційних кампаній по профілактиці негативних соціальних явищ (10 заходів)	щороку до 01 грудня	Департамент КТМС КЗ «ВМЦ»	Кількість заходів	одиниць	2	0	-2	В стадії виконання.
Операційна ціль 1.3. Новітній культурний простір								
Завдання: 1.3.1. Трансформація та модернізація закладів культури								
Капітальний ремонт покрівлі та приміщення будинку культури в с. Більська Воля: - виконання робіт з капітального ремонту покрівлі будинку культури в с. Більська Воля	до 01 грудня 2022	ДЖКГМБ Департамент КТМС	Капітальний ремонт покрівлі	м ²	893,42	0	893,42	В стадії виконання. Реалізація проєкту планується завершити у 2023 році.
Завдання: 1.3.2. Формування нових форм підтримки культурних заходів								
Створення «Світлиці традиційної культури» на базі сільських будинків культури	до 01 грудня 2023	Департамент КТМС	Світлиця традиційної культури	кількість	1	-	1	Не виконано. У зв'язку з веденням воєнного стану та впровадження обмежень щодо фінансування заходів.
Облаштування криївки	до 01 грудня 2023	ДЖКГМБ Департамент КТМС	-	-	-	-	-	Не виконано. У зв'язку з веденням воєнного стану та впровадження обмежень щодо фінансування заходів.
Відкриття коворкінг-центру на базі Вараської міської бібліотеки для дітей	до 01 вересня 2023	Департамент КТМС	Коворкінг-центр	кількість	1	-	-1	Не виконано. У зв'язку з веденням воєнного стану та впровадження обмежень щодо

								фінансування заходів.
Створення «БібліоХабу»- мультимедійного простору в бібліотеці – філії в с.Стара Рафалівка	до 01 вересня 2023	Департамент КТМС	«БібліоХаб»	кількість	1	-	-1	В стадії виконання. Частково виконано за рахунок програми «Громадський бюджет». Призупинено у зв'язку з введенням воєнного стану та обмеження в публічних закупівлях.
Придбання мобільної сцени для проведення заходів на відкритому повітрі	до 01 вересня 2023	Департамент КТМС	Відкрита сцена	кількість	1	-	1	Не виконано. У зв'язку з введенням воєнного стану та впровадження обмежень щодо фінансування заходів.
Завдання: 1.3.3. Збереження та поширення культурної спадщини громади								
Проведення форумів, фестивалів, які передбачають широкі партнерські зв'язки, створення презентаційно-промоційних матеріалів	щороку до 01 грудня	Департамент КТМС	Кількість проведених заходів.	кількість	5	4	-1	В стадії виконання. У зв'язку з введенням воєнного стану не всі заходи були реалізовані.
Проведення фестивалів-ярмарків «Polissya BOOKLand»	до 01 грудня 2023	Департамент КТМС	Фестиваль-ярмарок «Polissya BOOKLand»	кількість	1	-	-1	Не виконано. У зв'язку з введенням воєнного стану та впровадження обмежень щодо фінансування заходів.

Проведення інформаційно-просвітницьких, історико - культурних семінарів та залучення громадських інституцій до проблем збереження та поширення культурної спадщини громади	щороку до 01 грудня	Департамент КТМС	Дослідження та вивчення елементів нематеріальної к-рної спадщини	кількість	1	1	-	Виконано. Внесено до Національного переліку елементів НКС «Традиція наряджання могильних хрестів на Рівненському Поліссі»
Завдання: 1.3.4. Забезпечення змістовного дозвілля та активне культурно-мистецьке життя								
Забезпечення належного функціонування народних аматорських колективів та створення нових клубних формувань. Забезпечення участі аматорських колективів, окремих виконавців у всеукраїнських та міжнародних фестивалях і конкурсах	щороку до 01 грудня	Департамент КТМС	-	-	-	-	-	В стадії виконання. У зв'язку з введенням воєнного стану заходи проведено в онлайн-форматі.
Стратегічна ціль 2. Розбудова медико-соціального простору громади								
Операційна ціль 2.1. Забезпечення якості та доступності медичних послуг								
Завдання 2.1.1. Розвиток системи надання медичних послуг населенню та запобігання захворюванням мешканців громади								
Запровадження заходів раннього виявлення, профілактики на ранніх стадіях та лікування найбільш небезпечних захворювань (туберкульоз, онкологічні захворювання, ВІЛ-інфекції/СНІД, епідемічні захворювання, зокрема COVID-19, тощо)	щороку до 01 грудня	КНП «ЦПМД» КНП «ВБЛ»	Медикаменти	шт.	48	20	-28	В стадії виконання.
			Кількість забезпечених хворих	осіб	200	207	+7	
Впровадження системи оцінки якості надання медичних послуг у КНП «ЦПМД»	до 01 серпня 2023	КНП «ЦПМД»	Індикатор вакцинопрофілактики	шт.	1	1	0	Виконано.
			Індикатор ведення електронних медичних записів	шт.	1	1	0	
			Індикатор ведення форми	шт.	1	1	0	

			первинної облікової документації № 025/о та № 112/о					
Виконання робіт капітального ремонту приміщень відділень ЗОЗ в с. Рудка з дотриманням інклюзивності – 2023-2024 роки	до 01 грудня 2023	КНП «ЦПМД» ДЖКГМБ	-	-	-	-	-	Не виконано. У зв'язку з веденням воєнного стану та впровадження обмежень щодо фінансування заходів.
Створення та впровадження системи клієнтського сервісу у КНП «ЦПМД»	до 01 грудня 2023	КНП «ЦПМД»	Навчання персоналу клієнтському сервісу	осіб	40	40	-	В стадії виконання.
Завдання: 2.1.2. Реновація вторинної ланки системи охорони здоров'я громади: оновлена інфраструктура, якісні та доступні послуги								
Реконструкція інженерних, сантехнічних, електричних та вентиляційних систем приміщень КНП «ВБЛ»	до 01 грудня 2023	КНП «ВБЛ»	Капітальний ремонт внутрішніх інженерних систем (водопостачання, водовідведення, тепlopостачання) лікарняного комплексу на 250 ліжок з поліклінікою на 600 відвідувань	ремонт	1	0	-1	В стадії виконання. Реалізацію проекту планується завершити у 2023 році
Капітальний ремонт будівлі інфекційного відділення КНП «ВБЛ»	до 01 грудня 2023	КНП «ВБЛ»	-	-	-	-	-	Не виконано
Оновлення спеціалізованого медичного обладнання і техніки для вторинної ланки системи охорони здоров'я	щороку до 01 грудня	КНП «ВБЛ»	Обладнання	шт.	21	21	-	В стадії виконання.
Завдання: 2.1.3. Сприяння розвитку паліативної, хоспісної системи допомоги населенню								
Забезпечення транспортними засобами пересування медичного персоналу в сільській місцевості	до 01 грудня 2023	КНП «ЦПМД»	Автомобіль	шт.	1	1	0	Виконано

Реконструкція та капітальний ремонт приміщень КНП «ВБЛ»	до 01 грудня 2022	КНП «ВБЛ»	Виготовлення проєктної документації	шт.	1	1	-	Виконано
			Капітальний ремонт приміщень	м ²	107,41	107,41	-	Виконано
Придбання гемоаналізаторів для проведення аналізів у ЗОЗ первинної ланки (ЗОЗ у с. Заболоття та с.Озерці)	до 01 грудня 2023	КНП «ЦПМД»	Гемоаналізатор	шт	2	0	-2	Не виконано. Потреба в гемоаналізаторах відсутня
Операційна ціль 2.2. Модернізація системи соціального захисту								
Завдання: 2.2.1. Розширення переліку, покращення якості та доступності надання соціальних послуг								
Створення Служби екстренної соціальної підтримки для забезпечення життєдіяльності дитини в момент загострення складних життєвих ситуацій у сім'ї	до 01 серпня 2023	МЦСС	Кількість осіб, які отримали допомогу в Службі екстренної соціальної підтримки	особи	0	0	0	Не виконано. У зв'язку з веденням воєнного стану та впровадження обмежень щодо фінансування заходів.
Завдання: 2.2.2. Забезпечення умов для залучення до активного суспільного життя вразливих верств населення, внутрішньо перемішених осіб та ветеранів АТО/ООС								
Проведення заходів по залученню до активного суспільного життя ветеранів АТО/ООС	щороку до 01 грудня	Департамент СЗГ	Санаторно-курортне лікування	особи	-	-	-	В стадії виконання. Відповідно до прикінцевих положень ЗУ «Про державний бюджет на 2023 рік» призупинено безоплатне забезпечення санаторно-курортним лікуванням або одержання компенсації вартості самостійного

								санаторно-курортного лікування
Забезпечення послугами соціально-психологічної реабілітації, трудової та професійної адаптації учасників АТО/ООС	щороку до 01 грудня	Департамент СЗГ	Психологічна реабілітація, соціальна та професійна адаптація	особи	-	-	-	В стадії виконання. Послугу з психологічної реабілітації надає Міністерство у справах ветеранів України. Відсутні звернення ветеранів АТО/ООС за послугами соціальної та професійної адаптації
Стратегічна ціль 3. Територія комфортного і безпечного життя								
Операційна ціль 3.1. Просторовий розвиток громади								
Завдання: 3.1.1. Організація просторового планування територій громади								
Розробка комплексного плану просторового розвитку (далі-КППР)	до 01 вересня 2023	Відділ АМБ	Розроблення комплексного плану просторового розвитку території Вараської громади	1	1	0	-1	В стадії виконання. Наразі даний захід проходить процедуру тендерної закупівлі. Роботи будуть виконуватися у 2023-2024 роках.
Створення та ведення містобудівного кадастру	щороку до 01 грудня	Відділ АМБ	Створення модуля містобудівного кадастру	Модуль	1	1	0	Виконано. Створено модуль містобудівного кадастру по програмі «Розумна громада» (проведено топографо-геодезичне знімання території, закуплено

								програмне забезпечення. Знаходиться в дослідній експлуатації.
Завдання: 3.1.2. Покращення житлово-комунальної та дорожньої інфраструктури								
Капітальний ремонт асфальтобетонного покриття дороги Рівненська від дороги Т-18-08 до перехрестя з вулицею Соборна м.Вараш Рівненської області: - виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт асфальтобетонного покриття дороги Рівненська від дороги Т-18-08 до перехрестя з вулицею Соборна м.Вараш Рівненської області; - виконання робіт по капітальному ремонту асфальтобетонного покриття дороги Рівненська від дороги Т-18-08 до перехрестя з вулицею Соборна м.Вараш Рівненської області	до 01 березня 2023	ДЖКГМБ	Поточний середній ремонт дороги	тис. м2	17,1	17,1	0	Виконано.
Технічна інвентаризація інженерних мереж м. Вараш з наступним нанесенням їх на цифрову мапу громади та включенням до складу геоінформаційної системи	до 01 вересня 2023	ДЖКГМБ	-	-	-	-	-	Не виконано.
Проведення модернізації шістдесяти чотирьох пасажирських ліфтів у багатоповерхових будинках міста	до 01 серпня 2024	ДЖКГМБ	Модернізація пасажирських ліфтів	шт.	29	18	-11	В стадії виконання. Модернізацію 29 ліфтів планується закінчити у 2023 році.
Капітальний ремонт облаштування світлофора в районі перехрестя вул. Лесі Українки та вул. Героїв Небесної Сотні в місті Вараш Рівненської області	до 01 листопада 2023	ДЖКГМБ	-	-	-	-	-	Не виконано. У зв'язку з веденням воєнного стану та впровадження обмежень щодо фінансування заходів.
Капітальний ремонт вул. Хлібороб від будинку №38 до перехрестя з вул. Шкільна в с. Стара Рафалівка Вараського району Рівненської області	до 01 грудня 2022	ДЖКГМБ	Капітальний ремонт дороги	м ²	4195,26	0	4195,26	В стадії виконання. Реалізацію проекту планується

								закінчити у 2023 році.
Завдання: 3.1.3. Модернізація системи управління відходами								
Будівництво центру управління відходами: - виготовлення проектно-кошторисної документації будівництва центру управління відходами	до 01 вересня 2023	ДЖКГМБ	-	-	-	-	-	Не виконано. У зв'язку з веденням воєнного стану та впровадження обмежень щодо фінансування заходів.
Будівництво сміттепереробних потужностей у громаді - виготовлення проектно-кошторисної документації будівництва сміттепереробних потужностей	до 01 вересня 2023	ДЖКГМБ	-	-	-	-	-	Не виконано. У зв'язку з веденням воєнного стану та впровадження обмежень щодо фінансування заходів.
Розроблення схеми санітарного очищення населених пунктів громади	до 01 грудня 2023	ДЖКГМБ	-	-	-	-	-	Не виконано. У зв'язку з новими нормами законодавства щодо управління відходами.
Проведення соціально-інформаційних кампаній, толок, втілення проектів по сортуванню сміття (5 заходів)	щороку до 01 грудня	КЗ «ВМЦ»	Кількість проведених заходів	одиниць	1	0	-1	В стадії виконання.
Завдання: 3.1.4. Підвищення ефективності управління земельними, майновими та водними ресурсами громади								
Розроблення проектів землеустрою щодо встановлення (зміни) меж адміністративно-територіальних утворень та меж територіальної громади	щороку до 01 грудня	ВЗР	Кількість проектів землеустрою	одиниць	0	0	0	Не виконано.
Розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок, які або права на які будуть реалізовані на земельних торгах (аукціоні), землеоціночної документації	щороку до 01 грудня	ВЗР	Кількість проектів землеустрою	одиниць	3	3	-	В стадії виконання. 2 проекти землеустрою розроблено, 1 в стадії реалізації.

Виготовлення копій карт-схем перспективного використання та охорони земель Більськовільської, Сопачівської, Мульчицької, Озерецької сільських рад та карт-схем еколого-економічної придатності сільськогосподарських угідь Більськовільської, Сопачівської, Мульчицької, Озерецької та Собіщицької сільських рад	до 01 грудня 2022	ВЗР	Карти-схеми	штуки	9	9	-	Виконано у 2023 році у зв'язку з веденням воєнного стану.
Ґрунтове обстеження земель сільськогосподарського призначення	до 01 грудня 2024	ВЗР	Кількість технічних документацій	штуки	1	1	-	Виконано план 2023 року.
Розроблення проектів землеустрою щодо встановлення меж прибережної захисної смуги та водоохоронних зон уздовж річок, навколо озер, водосховищ та інших водойм	до 01 грудня 2024	ВЗР	Кількість технічних документацій	штуки	1	0	-1	В стадії виконання. Напрацювання щодо укладання договору по розробленню проектів землеустрою.
Проведення нормативної грошової оцінки земель, в тому числі земель населених пунктів: м.Вараш, с.Собіщиці, с.Березина, с.Кругле, с.Рудка	до 01 грудня 2024	ВЗР	Кількість технічних документацій	штуки	3	3	-	Виконано план 2023 року.
Завдання: 3.1.5. Розбудова безбар'єрного простору								
Створення маломобільним групам населення безперешкодного доступу до об'єктів соціальної інфраструктури	щороку до 01 грудня	ДЖКГМБ Відділ АМБ	Створення маломобільним групам населення безперешкодного доступу до об'єктів соціальної інфраструктури	шт.	0	0	0	В стадії виконання.
Операційна ціль 3.2. Формування безпечного та енергоефективного середовища								
Завдання: 3.2.1. Безпека на вулицях, дорогах та у громадських місцях								

Впровадження системи відеоспостереження	до 01 вересня 2024	УБВК	Обладнання	шт.	32	32	-	Виконано.
Проведення заходів та виконання завдань у галузі територіальної оборони	щороку до 01 грудня	Відділ ОМР	Кількість заходів	одиниць	17	-	-	В стадії виконання.
Проведення заходів мобілізаційної підготовки та мобілізаційної готовності	щороку до 01 грудня	Відділ ОМР	Кількість перевезень військовозобов'язаних	одиниць	55	-	-	В стадії виконання.
Виконання робіт облаштування вуличного освітлення с. Кругле	до 01 грудня 2023	ДЖКГМБ	-	-	-	-	-	Не виконано. У зв'язку з веденням воєнного стану та впровадження обмежень щодо фінансування заходів.
Проведення патрулювання міста ГФ «Вараська муніципальна варта» щодо охорони громадського порядку	щороку до 01 грудня	УБВК	Кількість просвітницьких кампаній щодо безпеки на вулицях, у громадських місцях	рейд	388	388	-	Виконано
Завдання: 3.2.2. Техногенна та екологічна безпека								
Виконання робіт Автоматизована система пожежної сигналізації та оповіщення людей про пожежу в ЗОШ №2 I-III ступенів, м-н Будівельників, 56 м. Вараш, Рівненської обл. (капітальний ремонт)	до 01 грудня 2023	ДЖКГМБ Управління освіти	-	-	-	-	-	Не виконано. У зв'язку з веденням воєнного стану та впровадження обмежень щодо фінансування заходів.
Завдання: 3.2.3. Підтримка впровадження заходів спрямованих на енергозбереження та енергоефективність								
Розробка та затвердження Плану Дій Сталого Енергетичного Розвитку та Клімату Вараської МТГ до 2030 року	до 01 грудня 2023	ДЖКГМБ	-	-	-	-	-	В стадії виконання. Укладається договір на послуги розробки ПДСРК.
Розроблення схем теплопостачання міста	до 01 серпня 2023	ДЖКГМБ	-	-	-	-	-	Не виконано.

								У зв'язку з веденням воєнного стану та впровадження обмежень щодо фінансування заходів.
Заміна вуличного освітлення громади на енергозберігаюче та енергоефективне	щороку до 01 грудня	ДЖКГМБ	-	-	-	-	-	Не виконано. У зв'язку з веденням воєнного стану та впровадження обмежень щодо фінансування заходів.
Операційна ціль 3.3. Розвиток громадського простору								
Завдання: 3.3.1. Покращення якості надання публічних послуг, забезпечення розвитку та модернізації центру надання адміністративних послуг								
Завдання: 3.3.2. Впровадження електронних і IT-сервісів у систему управління та інфраструктуру життєдіяльності громади								
Проведення архітектурних та містобудівних конкурсів з подальшою реалізацією (встановлення пам'ятних знаків, створення публічних просторів, реконструкція скверів, парків, набережних тощо)	щороку до 01 грудня	Відділ АМБ	Розвиток інфраструктури громади	0	0	0	0	Не виконано. У зв'язку з веденням воєнного стану та впровадження обмежень щодо фінансування заходів.
Завдання: 3.3.3. Розвиток публічних просторів для громадської та соціальної активності мешканців								
Проведення заходів щодо сприяння розвитку національно-патріотичного спрямування	щороку до 01 грудня	ВК ВМР	Кількість заходів	одиниць	3	2	-	В стадії виконання.
Підготовка громадян до військової служби	щороку до 01 грудня	Відділ ОМР	Кількість перевезень військовозобов'язаних та резервістів	одиниць	10	-	-	В стадії виконання.
Забезпечення функціонування системи військового обліку призовників, військовозобов'язаних і резервістів	щороку до 01 грудня	Відділ ОМР	Ведення системи військового обліку	-	-	-	-	Виконано.

Проведення бронювання військовозобов'язаних за органами державної влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами і організаціями Вараської міської територіальної громади на період мобілізації та на воєнний час	щороку до 01 грудня	Відділ ОМР	Бронювання військовозобов'язаних	кількість	-	-	-	В стадії виконання.
Стратегічна ціль 4. Конкурентоспроможна економіка як основа сталого розвитку громади								
Операційна ціль 4.1. Економічний розвиток громади								
Завдання: 4.1.3. Підтримка органічного сільського господарства, ягідництва, садівництва та бджільництва, розвиток агропромислового виробництва								
Стимулювання розвитку тепличного господарства	щороку до 01 грудня	ВЗР УЕРГ	Кількість інформаційних публікацій щодо розвитку тепличного господарства	одиниць	3	3	0	Виконано.
Розвиток фермерського господарства та кооперації на сільських територіях шляхом впровадження державних програм	щороку до 01 грудня	ВК ВМР	Кількість інформаційних публікацій щодо розвитку фермерського господарства	одиниць	4	4	0	Виконано.
Завдання: 4.1.4. Формування позитивного іміджу Вараської МТГ								
Розробка маркетингової стратегії громади: – розробка та формування концепції бренду та позиціонування громади; - маркетингова комунікація-промоція бренду та просування бренду громади	до 01 грудня 2022 щороку до 01 грудня	ВПК	Формування маркетингової стратегії	-	-	-	-	Не виконано. У зв'язку з веденням воєнного стану та впровадження обмежень щодо фінансування заходів.
Сприяння розвитку міжнародного співробітництва та зовнішньоекономічної діяльності в громаді	щороку до 01 грудня	ВК ВМР ВП РАЕС КНП «Агенція РВГ»	Договори про співпрацю Листи про започаткування співпраці	шт. шт.	1 10	1 12	0	Виконано. Договір про побратимство з м. Ловіса (Фінляндська Республіка) від 07.03.2023
Операційна ціль 4.2. Сприяння розвитку малого та середнього бізнесу								

Завдання: 4.2.1. Розвиток інфраструктури підтримки підприємництва, спрощення регуляторного середовища ведення бізнесу								
Проведення інформаційної роботи (заходів) по заохоченню до реєстрації господарської діяльності виробників та перевізників с/г продукції	щороку до 01 грудня	Старости УЕРГ	Роз'яснювальна робота	-	-	-	-	Виконано. Старостами постійно проводиться роз'яснювальна робота.
Щорічне проведення навчань для підприємств щодо ведення бізнесу із залученням грантових та кредитних коштів, в т.ч. в рамках державної програми «Доступні кредити 5-7-9%»	щороку до 01 грудня	УЕРГ КНП «Агенція РВГ»	Кількість публікацій щодо залучення грантових та кредитних коштів	Одиниць	4	4	0	Виконано.
			Кількість підприємств, які отримали гранти	Осіб	15	15		
Підтримка співпраці між секторами влада-бізнес-громада	щороку до 01 грудня	ВК ВМР КНП «Агенція РВГ»	Проведення координаційної ради ради з питань розвитку підприємництва	засідань	2	1	-1	В стадії виконання.
Завдання: 4.2.2. Удосконалення доступу до інформації про об'єкти для інвестування та оренди комунальних активів								
Повна інвентаризація та забезпечення 100% державної реєстрації права власності на комунальні об'єкти нерухомого майна	до 01 грудня 2022	ДЖКГМБ	Кількість проінвентаризованих об'єктів нерухомого майна	шт.	183	112	-71	В стадії виконання.
Забезпечення функціонування інтерактивної карти управління комунальним майном громади	до 01 грудня 2023	ДЖКГМБ	Забезпечення функціонування інтерактивної карти	кількість	316	-	-	В стадії виконання. Призупинено у зв'язку з веденням воєнного стану та впровадження обмежень щодо фінансування заходів.
Операційна ціль 4.3. Підвищення інвестиційної привабливості								

Завдання: 4.3.2. Дослідження та активна промоція інвестиційних можливостей громади								
Підтримка та представлення інвестиційних продуктів відповідно до вимог програм міжнародної технічної допомоги	щороку до 01 грудня	УЕРГ КНП «Агенція РВГ»	Проектні пропозиції	шт.	20	15	-5	В стадії виконання.
Операційна ціль 4.4. Розвиток туристичного та рекреаційного потенціалу								
Завдання: 4.4.2. Популяризація народних традицій, ремесел, фольклору, промислів шляхом проведення фестивалів, ярмарок, майстер-класів								
Здійснення ефективної маркетингової кампанії туристичного потенціалу громади. Створення візуальної реклами, рекламних кампаній у місцевих, всеукраїнських засобах масової інформації. Поширення інформації про туристичний потенціал громади за допомогою сучасних систем та засобів туристичного інформування та туристичної навігації (QR-коди, телефонні додатки, сенсорні термінали, електронні карти тощо)	щороку до 01 грудня	Департамент КТМС	Послуги дизайну та виготовлення брендової продукції, розробка туристичних маршрутів (пішохідні, вело маршрути), послуги пов'язані з друком	одиниць	-	-	-	Не виконано. У зв'язку з веденням воєнного стану та впровадження обмежень щодо фінансування заходів.
Розроблення карт-схем туристичних маршрутів.	до 01 грудня 2023	Департамент КТМС	Карти-схеми туристичних маршрутів	одиниць	-	-	-	Не виконано. У зв'язку з веденням воєнного стану та впровадження обмежень щодо фінансування заходів.
Проведення культурно-мистецьких, рекламно-інформаційних та етнозаходів в громаді	щороку до 01 грудня	Департамент КТМС	Проведення заходів в громаді	кількість	15	12	-3	В стадії виконання. У зв'язку з Днем жалоби заходи до Дня українського добровольця скасовані, заходи до Дня скорботи та вшанування пам'яті жертв війни скасовані за неактуальністю;

								проведення заходів із вшанування Міжнародного дня пам'яті жертв Голокосту інформовано онлайн. Свято хореографії до Міжнародного дня танцю не проведено.
Розвиток подієвого туризму - проведення щорічних масових заходів	щороку до 01 грудня	Департамент КТМС	-	-	-	-	-	Не виконано. У зв'язку з веденням воєнного стану та впровадження обмежень щодо фінансування заходів.
Формування та оновлення реєстру туристичних ресурсів громади, зокрема природно-рекреаційних об'єктів, історико-культурних об'єктів, об'єктів туристичної інфраструктури та маршрутів	щороку до 01 грудня	Департамент КТМС	-	-	-	-	-	Не виконано. У зв'язку з веденням воєнного стану та впровадження обмежень щодо фінансування заходів.
Проведення заходів: - обласного фестивалю «Барви Надстир'я» (м. Вараш); -свята народної творчості та побуту (старостинські округи громади)	щороку до 01 грудня	Департамент КТМС	-	-	-	-	-	Не виконано. У зв'язку з веденням воєнного стану та впровадження обмежень щодо фінансування заходів.